

Многофункциональный гостиничный комплекс (делового типа, 5 звезд), ул. Корабельная Набережная 6, г. Владивосток

1 - 1 (1)

Название	Начало	Окончание	Дек 2012						Янв 2013						Фев 2013						Мар 2013						Апр 2013						Май 2013					
			24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6																
Строительство гостиницы (класс 5 звезд)	10.08.2009	30.04.2013																																				
Многофункциональный гостиничный комплекс (делового типа, 5 звезд)	10.08.2009	30.04.2013																																				
Начало	10.08.2009	10.08.2009																																				
Окончание	31.03.2013	31.03.2013																																				
Земля	10.08.2009	31.03.2013																																				
Оформление земельного участка	10.08.2009	19.08.2010																																				
Аренда земельного участка	01.05.2010	31.03.2013																																				
Организационные мероприятия	10.08.2009	26.10.2012																																				
Заключение договора на явн. проектирование	10.08.2009	29.08.2009																																				
Выбор гостиничного оператора	10.08.2009	13.08.2009																																				
Утверждение на град. плане	01.08.2012	26.10.2012																																				
Проведение конкурса и заключение госконтракта на строительные работы	11.01.2010	17.02.2010																																				
Заключение договора технического консультирования	05.07.2010	12.10.2010																																				
Заключение договора управления	05.07.2010	12.10.2010																																				
Проектные работы и экспертиза проекта	18.09.2009	30.12.2012																																				
Стадия А - Предпроект	18.09.2009	02.11.2009																																				
Разработка архитектурной концепции	18.09.2009	29.09.2009																																				
Согласование Архитектурной концепции	12.10.2009	02.11.2009																																				
Инженерно-конструкторские работы	01.10.2009	30.08.2010																																				
Инженерно-конструкторские работы	01.10.2009	30.08.2010																																				
Стадия П - Проект	02.11.2009	05.05.2010																																				
Плитно-свайный фундамент	26.01.2010	30.04.2010																																				
Объемно планировочные решения	02.11.2009	03.04.2010																																				
Снос зданий и сооружений	08.02.2010	29.03.2010																																				
Наружные сети	12.02.2010	19.04.2010																																				
Кан. насосная и очистка стоков	19.04.2010	05.05.2010																																				
Электроснабжение	01.03.2010	28.04.2010																																				
Тепловые сети	01.03.2010	28.04.2010																																				
Экспертиза	20.05.2010	30.12.2012																																				
Экспертиза проектной документации	20.05.2010	01.10.2012																																				
Экспертиза сметной документации	15.07.2010	30.12.2012																																				
Рабочая документация и сопровождение	01.03.2010	10.02.2013																																				
Стадия РД-Рабочая документация	01.03.2010	10.02.2013																																				
Плитно свайный фундамент	10.08.2010	30.08.2010																																				
Наружные сети	01.10.2010	09.12.2010																																				
Конструктивные и объемно планировочные решения	16.08.2010	28.12.2010																																				
Электроснабжение	01.03.2010	07.09.2010																																				
Мареограф	19.04.2010	23.08.2010																																				
ЖД перевод	10.10.2012	10.02.2013																																				
Стадия С - Тендерная документация	10.04.2010	26.05.2010																																				
Подготовка Тендерной документации	10.04.2010	26.05.2010																																				
Стадия D - Авторское сопровождение Рабочей док-ции	07.06.2010	31.10.2011																																				
Корректировка архитектурно-планировочных решений	07.06.2010	31.10.2011																																				
Дизайн-проект	01.12.2010	31.10.2011																																				
Разработка Дизайн-проекта	01.12.2010	31.10.2011																																				
Ландшафтный дизайн	01.04.2011	15.11.2011																																				
Ландшафтный дизайн	01.04.2011	15.11.2011																																				
Строительно-монтажные работы по объекту	01.02.2010	31.03.2013																																				
Тендерные работы	01.02.2010	31.03.2013																																				
Содержание стройплощадки	01.02.2010	31.03.2013																																				
Подготовительные работы	01.02.2010	29.11.2010																																				
Устройство ограждения строительной площадки	01.02.2010	30.09.2010																																				
Устройство ограждения строительной площадки	01.02.2010	30.09.2010																																				
Устройство временного электроснабжения и водоснабжения строительной площадки	19.02.2010	02.09.2010																																				
Устройство временных линии электроснабжения, водовода	19.02.2010	05.04.2010																																				
Устройство временных электропитовой, водомерного узла	01.04.2010	11.04.2010																																				
Устройство временных электропитовой, водомерного узла	16.08.2010	02.09.2010																																				
Снос существующих зданий и сооружений	01.02.2010	01.08.2010																																				
Снос вокзала прибрежных сообщений, мареографа, компьютерного салона	01.02.2010	01.08.2010																																				
Вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки	01.02.2010	29.11.2010																																				
Вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки	01.02.2010	29.11.2010																																				
Разборка существующих причальных анкерных и лицевых шпунтовых стенок	11.06.2010	30.09.2010																																				
Демонтаж бетонных конструкций	11.06.2010	30.09.2010																																				
Демонтаж металлических конструкций	21.06.2010	06.09.2010																																				
Разборка существующих пирсов	12.07.2010	12.10.2010																																				
Демонтаж бетонных конструкций	12.07.2010	12.10.2010																																				
Демонтаж металлических конструкций	12.07.2010	13.09.2010																																				
Устройство временных подъездных дорог и проездов	06.02.2010	21.11.2010																																				
Устройство временных подъездных дорог и проездов	06.02.2010	21.11.2010																																				
Устройство бытового городка	01.02.2010	15.11.2010																																				
Устройство бытового городка	01.02.2010	15.11.2010																																				
Устройство здания временного вокзала прибрежных сообщений	25.04.2010	08.06.2010																																				
Устройство здания временного вокзала прибрежных сообщений	25.04.2010	08.06.2010																																				
Земляные работы	25.04.2010	10.10.2010																																				
Устройство котлована и насыпи под фундаментами в осях 12-25, 1-12 (А-У)	25.04.2010	10.10.2010																																				
Выемка грунта	25.04.2010	01.09.2010																																				
Насыпь грунта	24.08.2010	10.10.2010																																				
Образование насыпной территории	01.06.2010	21.08.2010																																				
Образование насыпной территории	01.06.2010	21.08.2010																																				
Устройство фундамента	24.04.2010	04.11.2010																																				
Пробная забивка ж/б свай	24.04.2010	05.05.2010																																				
Пробная забивка ж/б свай	24.04.2010	05.05.2010																																				
Изготовление и погружение металлических свай оболочек в осях 1-25 (А-У)	24.05.2010	10.10.2010																																				
Изготовление и погружение металлических свай оболочек в осях 1-25 (А-У)	24.05.2010	10.10.2010																																				
Арирование свай в осях 1-25 (А-У)	16.06.2010	13.10.2010																																				
Арирование свай в осях 1-25 (А-У)	16.06.2010	13.10.2010																																				
Бетонирование свай в осях 1-25 (А-У)	16.06.2010	15.10.2010																																				
Бетонирование свай в осях 1-25 (А-У)	16.06.2010	15.10.2010																																				
Испытание свай	04.06.2010	02.09.2010																																				
Испытание свай	04.06.2010	02.09.2010																																				
Арирование монолитных фундаментных плит ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 в осях 1-25 (А-У)	13.08.2010	02.11.2010																																				
Арирование монолитных фундаментных плит ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 в осях 1-25 (А-У)	13.08.2010	02.11.2010																																				
Бетонирование монолитных фундаментных плит ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 в осях 1-25 (А-У)	14.08.2010	04.11.2010																																				
Бетонирование монолитных фундаментных плит ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 в осях 1-25 (А-У)	14.08.2010	04.11.2010																																				
Строительство сооружений	01.04.2010	31.03.2013																																				
16-ти (+1) этажная часть (общественная, жилая и офисная зона) в осях 12-19 (А-У)	25.09.2010	31.03.2013																																				
1 Этаж	25.09.2010	31.03.2013																																				
Каркас	25.09.2010	04.11.2010																																				
Устройство монолитных колонн и стенов ж., лифтовых шахт и лестн. в огм. 0,000 - +3,300	25.09.2010	25.10.2010																																				
Арирование	25.09.2010	08.10.2010																																				
Устройство опалубки	02.10.2010	11.10.2010																																				
Бетонирование	11.10.2010	13.10.2010																																				
Уход за бетоном Демонтаж опалубки	13.10.2010	25.10.2010																																				
Устройство перекрытий и балок на огм. +3,300	11.10.2010	04.11.2010																																				
Устройство опалубки	11.10.2010	15.10.2010																																				
Арирование	12.10.2010	24.10.2010																																				
Бетонирование	24.10.2010	26.10.2010																																				
Уход за бетоном Демонтаж опалубки	26.10.2010	04.11.2010																																				
Устройство полов, стен, потолков	26.11.2012	31.12.2012																																				
Устройство полов	01.12.2012	15.12.2012																																				
Устройство перегородок	26.11.2012	05.12.2012																																				
Устройство стен	16.12.2012	25.12.2012																																				
Устройство потолков	25.12.2012	31.12.2012																																				
Внутренние инженерные сети и коммуникации	01.12.2010	25.03.2013																																				
Водоснабжение, отопление и канализация	01.12.2010	20.12.2012																																				
Электроснабжение, слаботочные системы	01.12.2010	20.12.2012																																				
Вентиляция	01.12.2010	20.12.2012																																				
Монтаж системы очистки воды	01.08.2012	01.12.2012																																				
Монтаж водобоксов	01.08.2012	10.10.2012																																				
Монтаж ИТП	01.12.2010	31.08.2012																																				
Монтаж автоматики ИТП	15.12.2012	20.01.2013																																				
Устройство водомерного узла	01.09.2012	10.10.2012																																				
Получение допуска на эксплуатацию водомерного узла	10.10.2012	01.12.2012																																				
Монтаж системы ТВ	01.06.2012	25.03.2013																																				
Монтаж аудио-видео систем	02.05.2012	25.03.2013																																				
Монтаж системы беспроводной передачи данных	02.05.2012	25.03.2013																																				
Система пожаротушения	02.05.2012	28.02.2013																																				
Монтаж станции пожаротушения	01.12.2012	10.02.2013																																				
Монтаж системы пожаротушения	02.05.2012	28.02.2013																																				
Монтаж системы газоснабжения	05.05.2012	03.03.2013																																				
Монтаж системы газоснабжения	01.06.2012	03.03.2013																																				
Устройство газольдерной	05.05.2012	31.10.2012																																				

